

	Installations-Material								
	Kunststoff PE, PP,PB,.. (kein PVC) oder Mischinstallation (Kunststoff und (Metall oder Verbund oder PVC)				Metall, Metallverbund, PVC				
	Pressstellen vorhanden		Keine Pressstellen vorhanden		Pressstellen vorhanden		Keine Pressstellen vorhanden		
Prüfmedium =	Wasser	Luft	Wasser	Luft	Wasser	Luft	Wasser	Luft	
P_{Aufspür} = 6 bar	X				X				1
t_{Aufspür} = 15 Min	X				X				2
P_{Prüf} = 11 bar	X		X		X		X		3
t_{Prüf} = 30 Min	X		X		X		X		4
P_{Prüf} = 5,5 bar	X		X						5
t_{Prüf} = 120 Min	X		X						6
P_{Prüf} = 150 mbar		X		X		X		X	7
t_{Prüf} = 120 Min		X		X		X		X	8
P_{Prüf} = 3 bar		X		X		X		X	9
t_{Prüf} = 10 Min		X		X		X		X	10
	A	B	C	D	E	F	G	H	